

ПРИКАЗ

№ 33 от 14.04.2026

О подготовке к работе
в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

С целью обеспечения надежной работы энергетического оборудования и инженерных коммуникаций в течение отопительного сезона 2026-2027 гг.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению испытаний трубопроводов системы теплоснабжения на прочность и плотность на 2026г. (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг. (Приложение 2).

3. Инженеру по ЭТО Трунихину С.В. внести изменения в планы планово-предупредительных ремонтов в период с мая по сентябрь 2026г. с учетом выполнения дополнительного объема работ.

4. Заместителю генерального директора по капитальному строительству Фролову Д.А. организовать работы по ремонту зданий и сооружений согласно утвержденному плану.

5. Начальнику АХО Кряжеву А.А. обеспечить материально-техническое снабжение в соответствии со сроками выполнения работ.

6. Руководителям цехов и служб подготовить технологическое оборудование, инженерные коммуникации, здания и сооружения к зиме в соответствии с утвержденными планами работ. Особое внимание следует обратить на исправность тепловых камер, пожарных гидрантов, водопроводных и канализационных колодцев, готовность теплового контура зданий и сооружений.

7. Для определения готовности технологического оборудования, инженерных коммуникаций, зданий и сооружений к работе в осенне-зимний период 2026-2027гг. создать комиссию в составе:

Председатель комиссии – Чечетов А.В., главный инженер.

Члены комиссии:

- Фролов Д.А., зам. генерального директора по капитальному строительству;
- Аксёнов А.В., начальник сантехнического цеха;
- Алёхин А.Н., начальник теплосилового цеха;
- Ражев В.В., начальник газовой службы;

8. Комиссии в срок до 11.09.2026г. оформить акт готовности предприятия к работе в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

9. Контроль за исполнением приказа возложить на главного инженера Чечетова А.В.

Генеральный директор  С.А. Волков

ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению испытаний трубопроводов системы
теплоснабжения на прочность и плотность на 2026г.

№№ п/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель	Приме- чание
1	2	3	4	5
1.	Подготовка к испытаниям теплосетей.			
1.1.	Проверка состояния запорной арматуры и наличия врезок под манометры	12.05. - 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	
1.2.	Ревизия запорной арматуры системы отопления	12.05. - 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	
1.3.	Установка рассечек на входных задвижках элеваторных узлов и в тепловых камерах	12.05. - 29.05.	ООО "ЖКХ-Радужный", ТСЖ «Комфорт», ЗАО «Радугаэнерго»	
	1 квартал			
	- ж.д. №№ 2,3,4,5,6,10,11,12,12а, МБУДО ДШИ, МБУК КЦ «Досуг»	12.05. - 29.05.	ООО "ЖКХ-Радужный"	
	- МБОУ СОШ № 1	до 29.05.	Организация	
	- МБОУ ДО ЦВР «Лад» (д/с № 2), тир	до 29.05.	Организация	
	- МБОУ СОШ № 2	до 29.05.	Организация	
	- МБДОУ ЦРР-д/с № 3	до 29.05.	Организация	
	- ж.д. №№ 1,8,7,9,37,35,34,33,32,31,30,29,28,36	до 29.05.	ООО "ЖКХ-Радужный"	
	- «Фармахелп», «Юпитер»	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	ТК 1-39
	- ж.д. №№ 13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,26,27	до 29.05.	ООО "ЖКХ-Радужный"	
	- м-н «Магнит» д. 22	до 29.05.	м-н «Магнит»	
	- общ. №№ 1,2,3 (9 квартал)	до 29.05.	ООО "ЖКХ-Радужный"	
	- МБДОУ ЦРР-д/с № 6	до 29.05.	Организация	
	- Аптека (Волков А.Ю.)	до 29.05.	Организация	
	- м-ны «Былина», «Магнит»	до 29.05.	«Былина», «Магнит»	
	- соор. 40А (каток)	до 29.05.	ПКиО	
	- филиал ФБОУ ВО «ВлГУ» (бывш. мастерские)	до 29.05.	Филиал «ВлГУ»	
	- Хоз. магазин	до 29.05.	Хоз. магазин	
	- КБО, м-н «Легенда», м-н № 6, МУП «Продукты», м-н «Электроника», торговый центр	до 29.05.	Организации	
	- ГУС и почта	до 29.05.	Организации	
	- м-н «Дикси»	до 29.05.	м-н «Дикси»	
	- МБОУ «Начальная школа» (д/с № 4)	до 29.05.	Организация	
	- Поликлиника + гаражи	до 29.05.	Организация ЗАО «Радугаэнерго»	
	- СК «Кристалл»	до 29.05.	«Золотые ворота»	
	- Бассейн	до откл. ГВС	ЗАО «Радугаэнерго»	

1	2	3	4	5
	- ЦДМ	до 29.05.	Организация	
	- Здание администрации, д. 55	до откл. ГВС	Администрация	
	- МБУК «МСДЦ»	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- м-н Коваля, автошкола, кафе «Шанс»	до 29.05.	Организации	
	- ФПС №66 МЧС РФ, ЖКХ	до 29.05.	Организации	
	- ОССГ	до 29.05.	МУП «ВКТС»	
	- ИП Шарова А.С.	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	ТК-1-4В
	- МУП «АТП»	до 29.05.	Организация	
	- МИнБ	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- ООО «Евродекор» (ИП Шарипов), ЛОК	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- ГСК-7, мойка и шиномонтаж	до 29.05.	«Электон», ЗАО «Радугаэнерго»	
	3 квартал			
	- ж.д. №№ 2,3,5,6,7	до 29.05.	ООО "ЖКХ-Радужный"	
	- ж.д. №№ 4,23,25,26,27,28,29,19,20,22, 35а, 21,17а	до 29.05.	ООО "ЖКХ-Радужный"	
	- МБДОУ ЦРР д/с № 5	до 29.05.	Организация	
	- ж.д. №№ 8,9,11,12,13,14,16,17,33,34,35,15,18	до 29.05.	ООО "ЖКХ-Радужный"	
	- ж.д. № 10	до 29.05.	ТСЖ «Комфорт»	
	- м-н «Сказка»	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	ТК-3-24В
	- м-н «Магнит»	до 29.05.	м-н «Магнит»	
	- ХРАМ	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- Лыжная база	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- м-н «Алина(гермес)», м-н «Квартал»	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	Подвал ж.д. №6
	- д.36 (ЖЭУ № 3)	до 29.05.	ООО "ЖКХ-Радужный"	
	- м-н «Виктория»	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	Подвал ж.д. №11
	- ИП Шеболаева	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	Подвал ж.д. №20
	- ТЦ «Дельфин»	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- м-н «Каскад»	до 29.05.	м-н «Каскад»	
	- ГРП квартал 13/20	до 29.05.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- офис «Электон»	до 29.05.	«Электон»	
	17 квартал			
	- соор. «ВТК»	до 22.06.	«ВТК»	
	- ИП Крылов	до 22.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- Элинг	до 22.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- Суд + гараж	до 22.06.	Организация	
	- КПП	до 22.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- ТК 17-3, ТК 17-4, ТК 17-5, ТК 17-6 (база), ТК 17-7, ТК 17-8, ТК 17-11, ТК 17-13, ТК 17-14, ТК 17-15, ТК 19-1	до 22.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- Военная поликлиника	до 22.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
2.	Проведение испытаний тепловых сетей на прочность и плотность. Заполнение системы отопления хим. очищен- ной водой, постепенное повышение давления до рабочего, проведение испытания с осмот- ром трубопроводов по всей длине трасс и со- ставление актов о проведении испытаний на	01.06.-26.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	

	каждую ветвь.			
1	2	3	4	5
	1,9 кварталы:			
	- 1 ветка: от ТК-1-30 до ж.д. № 8	01.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 2 ветка: от ТК-1-30 до ж.д. №28	02.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 3 ветка: от ТК-1-30 до д/к №№2,3	03.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 4 ветка: от ТК-1-32' до ж.д. №27	04.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 5 ветка: от ТК-1-32 до ГУС	05.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 6 ветка: от ТК-1-2 до ОССГ, ФПС №66 МЧС РФ, МИнБ, ЖКХ, АТП	08.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 7 ветка: ТК-1-30 до ТК 15-1-32"	09.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 8 ветка: ТК-1-33 до ж/д №25	10.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 9 ветка: ТК-1-14 до ж.д. №10	11.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	3 квартал:			
	- 1 ветка: от ТК-3-16 до ж.д. 17А	15.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 2 ветка: от ТК-3-1 до ж.д. №7	16.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 3 ветка: от ТК-3-11А до ж.д. №№15,16,18	17.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 4 ветка: от ТК-3-24 до ж.д. №№28,29	18.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 5 ветка: от ТК-3-2 до ж.д. 35А	19.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 6 ветка: от ТК-3-2 до ж.д. №№22,23	22.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 7 ветка: от ТК-3-30 до ж.д. №19	23.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 8 ветка: от ТК-3-11А до ж.д. №8	24.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	17 квартал			
	- 1 ветка: от ТК-6' до ТК-17-1	25.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 2 ветка: от ТК-17-1 до КПП (приставы), гор-суд + гараж, эллинг, ВТК (соор. 118)	25.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 3 ветка: от ТК-17-2 до столовой ВТК, ИП Крылов	26.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	
	- 4 ветка: от ТК-17-1 до ТК-19-1	26.06.	ЗАО «Радугаэнерго»	

Примечание:

1. Отключение других зданий города производят организации, обслуживающие эти здания под контролем ЗАО «Радугаэнерго».

Ответственные – руководители организаций.

2. ЗАО «Радугаэнерго» производит заполнение системы хим. очищенной водой и повышение давления до рабочего (6 кгс/см²).

Ответственный – начальник цеха Алёхин А.Н.

3. Контроль за подъемом давления осуществляет ЗАО «Радугаэнерго» (пробное давление для теплосетей – $P = 1,25 P_{\text{раб.}}$).

Ответственный – начальник цеха Алёхин А.Н.

4. Контроль за выполнением плана испытаний трубопроводов на прочность и плотность осуществляет инженер по ЭТО Трунихин С.В.

5. Испытание участков магистральных тепловых сетей на прочность и плотность провести в период отключения горячего водоснабжения.

Главный инженер ЗАО «Радугаэнерго»



А.В. Чечетов

ПЛАН
мероприятий по подготовке объектов
к работе в осенне-зимний период 2026 - 2027 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость работ, тыс. руб. (без НДС)	Срок исполнения	Ответственный за исполнение
1.	Подготовка центральной котельной.			
1.1.	Замена задвижки Ду 400 на напорном трубопроводе сетевого насоса 1Д 1250-125 в котельной КВГМ стр.14, квартал 13/20	696,645	08.2026г.	Морозов С.А.
1.2.	Капитальный ремонт отсеков в складе соли строение 8, квартал 13/20	191,571	08.2026г.	Морозов С.А.
2.	Подготовка центральных тепловых пунктов, наружных тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.			
2.1.	Кап. ремонт. сетей отопления от ТК-3-14 до ж.д. №12, квартал 3	144,219	05.2026г.	Алехин А.Н.
2.2.	Кап. ремонт наружных сетей отопления и ГВС от ТК-3-24Б до ж.д.27, квартал 3	535,117	05.2026г.	Алехин А.Н.
2.3.	Кап. ремонт наружных сетей отопления и ГВС от ТК-1-32 до ж.д.6/2, квартал 9	278,879	06.2026г.	Алехин А.Н.
2.4.	Кап. ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-14А до ТК-1-14Б, квартал 1	915,898	07.2026г.	Алехин А.Н.
2.5.	Кап. ремонт наружных сетей отопления и ГВС от ж.д. №23 до ж.д.26, квартал 1	1832,355	08.2026г.	Алехин А.Н.
2.6.	Кап. ремонт наружных сетей отопления и ГВС, проходящих транзитом в подвале жилого дома № 2 квартал 1	2381,617	08.2026г.	Алехин А.Н.
2.7.	Кап. ремонт наружных сетей отопления от ТК-1-42 до ж.д.31, квартал	397,440	09.2026г.	Алехин А.Н.
3.	Подготовка водозаборных сооружений, насосной станции, наружных сетей холодного водоснабжения.			
3.1.	Кап. ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ВК-0 до ПГ-9 А квартал 1	2389,578	07.2026г.	Аксенов А.В
3.2.	Кап. ремонт наружных сетей холодного водоснабжения от ВК-2В до ВК-11А квартал 13/13	2691,925	08.2026г.	Аксенов А.В

4.	Подготовка объектов газового хозяйства.			
4.1.	Кап. ремонт антикоррозионной изоляции участка подземного газопровода высокого давления в районе д.Буланово Собинского района Владимирской области	1778,715	07.2026г.	Ражев В.В.
4.2.	Кап. ремонт газовых вводов в жилой дом № 35а квартал 3	178,595	05.2026г.	Ражев В.В.
4.3.	Кап. ремонт газовых вводов в жилой дом №17 квартал 1	71,947	07.2026г.	Ражев В.В.

Главный инженер



А.В. Чечетов